

## FICHE INFO PRESSE

### ÉGLISE SAINT-LOUIS

#### Pour Rappel:

Les travaux de restauration sont déclinés en deux phases :

**1<sup>ère</sup> phase 2017-2020** : la sacristie, les clochers, la couverture

**2<sup>ème</sup> phase 2021-2027** : Restauration des façades et l'intérieur de l'église

#### Calendrier sommaire des phasages de travaux validé :

- 2016 : diagnostic restauration et des études de mise en sécurité et préservation de l'édifice
- Fin 2017: Etalement et mise en sécurité de la gloire et du baldaquin, mise en place d'une alarme de type 4, réparation de la porte principale de la Nef
- 2018/2019 :
  - Réfection de la sacristie dont la maîtrise d'œuvre est l'équipe PERICOLO
  - Consultation d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration urgent de l'Eglise comprenant (Equipe PERICOLO) : Nouveau système de chauffage et travaux d'électricité, restauration des clochers Nord et Sud compris intervention sur les cloches, travaux de reprise des ouvrages de couvertures en 2 tranches.
- De 2021 à 2027 : Travaux de restauration intérieur de l'Eglise : Travaux sur les façades et travaux de restauration intérieure.

#### Travaux en cours:

Restauration de la sacristie

- la charpente et la couverture en cuivre sont terminées.
- L'ensemble des sols de la sacristie doivent être totalement repris, aléas apparus suite à des découvertes en cours de chantier (sous face des parquets et solives attaqués par des champignons et des insectes xylophage), dépose des sols existants fini cette semaine.
- Mise en place de la nouvelle structure du plancher : terminé fin juin 2019
- Réception prévu du chantier de restauration de la sacristie (couverture, menuiserie, planchers...): décembre 2019.

## **Etude en cours:**

Concerne

- Le chauffage qui doit être remplacé par un système de chauffage type moquette chauffante, ce qui permettra de supprimer les conduites de chauffage gaz qui passent dans la charpente et détériore la décoration intérieure par une forte hygrométrie induite par la combustion des radiants.
- La couverture, il y a des fuites au niveau des puits de lumières et au niveau des descentes d'eau pluviales qui sont mal dimensionnées. Au vu des fuites à répétition sur le versant nord au cours de l'hiver 2018/2019 celui-ci sera traité en priorité.
- Les beffrois, reprise des charpentes des beffrois et remplacement de la plus ancienne des cloches.

Planification prévue:

- remise APD sept 2019
- validation APD au conseil du mois de sept 2019
- lancement consultation des entreprises dernier trimestre 2019.
- début des travaux printemps 2020 (phasage des travaux à valider)

## **Réflexion en cours:**

Sécurité des biens

Chœur/ baldaquin

## **Le budget**

Le coût des travaux de la phase 1, s'élève à 1 553 000, 00 € hors taxes. Les travaux réalisés en 4 tranches, se décomposant comme suit :

Tranche 1 (2018) Réfection sacristie : 300 000 €

Tranche 2 (2019) Chauffage et purge électrique 165 000 €

Tranche 3 (2020) Clochers 474 000 €

Tranche 4 (2021) Couverture 614 000 €

## **Souscription**

Une souscription publique a été mise en place avec la Fondation du Patrimoine afin de recueillir des fonds pour la restauration de l'église Saint-Louis en septembre 2018.

L'appel aux dons enregistré aujourd'hui **5 205€(cf site Fondation Patrimoine)**

---

## **CONTACTS PRESSE**

DURQUETY Karine – 02 51 47 45 12 / 06 80 76 43 51 – [karine.durquety@larochesuryon.fr](mailto:karine.durquety@larochesuryon.fr)  
BALAT Yan – 02 51 47 45 70 / 06 14 55 48 82– [yan.balat@larochesuryon.fr](mailto:yan.balat@larochesuryon.fr)